

2021г.

## АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 27.11.2018 года, заключенного с ООО «ТЕМП»

р.п. Тальменка

«30» марта 2021г

Во исполнение распоряжения Администрации Тальменского района Алтайского края от 18.06.2020г, в целях надлежащей организации работ по выполнению условий Концессионного соглашения от 27.11.2018г, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества муниципального образования Тальменский район Алтайского края – объектов коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, расположенных на территории Тальменского района, руководствуясь ст.9 ФЗ от 21.07.2005г № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», проведена плановая проверка исполнения муниципального имущества, и исполнению ООО «ТЕМП» условий концессионного соглашения от 18.11.2018г.

Проверка проведена комиссией в составе:

Баженов С.В., начальник юридического отдела Администрации Тальменского района;

Горбунова Н.Н., главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Тальменского района;

Н.А. Заздравных, ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Тальменского района.

Проверка проведена в присутствии представителей ООО «Каскад»:

Подьяпольский А.И., заместитель директора ООО «ТЕМП»;

Проверяемый период: по состоянию на 31.12.2021 года.

Период проведения проверки: 28.03.2022 – 29.03.2022 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Контроль за соблюдением ООО «ТЕМП» условий концессионного соглашения осуществлен путем выборочной проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.

В ходе проверки выявлено:

Имущество используется по целевому назначению, рационально, поддерживается в исправном состоянии, обеспечивается его сохранность.



По мероприятиям концессионного соглашения выполнена модернизация теплотрассы с. Озерки от ул. Мира д. 16 до ул. Мира, д. 17 на сумму 1580 185,00 руб. (НДС не облагается). Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципального имущества осуществляются Концессионером в соответствии с планом мероприятий, предусмотренным концессионным соглашением.

Условия концессионного соглашения ООО «ТЕМП» в 2021 году соблюдены.

Подписи членов комиссии:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

С.В. Баженов  
Н.Н. Горбунова  
Н.А. Заздравных

Представитель ООО «ТЕМП»

\_\_\_\_\_

А.И. Подъяпольский

