

2022

Акт
контроля исполнения
обществом с ограниченной ответственностью «Темп»
условий концессионного соглашения от 27.11.2018 № 131-с

р.п. Тальменка

17.02.2023 г.

На основании раздела I. «Предмет Соглашения», раздела 3. приложения «Перечень объектов, входящих в состав Объекта Соглашения, подлежащих созданию, реконструкции (модернизации)», раздела 14. приложения «Перечень мероприятий, финансируемых Концессионером», концессионного соглашения от 27.11.2018 № 131-с (далее – «Соглашение»), руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом XI. «Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего соглашения» Соглашения в отношении муниципального имущества, представляющего собой объект теплоснабжения, расположенный по адресу: р.п. Тальменка, ул. Вокзальная, 16 проведена проверка исполнения концессионного соглашения реконструкция котельной «Центральная» с заменой котла (1 этап) стоимость работ 1220,34 тыс. руб., согласно дополнительному соглашению к концессионному соглашению от 27.11.2018 № 131-с (теплоснабжение Тальменский район) от 27.12.2022 № 2 (объект до внесения изменений – строительство в р.п. Тальменка ул. Вокзальная теплосети (объединение котельной Вокзальная и Типография 1 этап) стоимость работ 1220,34 тыс. руб.

Проверка проведена комиссией в составе:

В.Ю. Борисова – заместитель Главы Администрации по экономическим вопросам;

Е.А. Дюнин – начальник отдела по ЖКХ;

Н.Н. Горбунова – главный специалист отдела по ЖКХ;

Н.А. Заздравных – ведущий специалист КУИ.

Проверка проведена в присутствии представителей ООО «Темп»:

А.И. Подъяпольский – заместитель директора ООО «Темп»;

Проверяемый период: 01.01.2022 – 31.12.2022 года.

Период проведения проверки: 01.02.2023 – 13.02.2023 года.

Заключение:

Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

В ходе проведения проверки осуществлен запрос на предмет размещения закупок по объекту Соглашения на официальном сайте «zakupki.gov.ru» информация по Концессионеру отсутствует. Прямых договоров, договоров подряда на выполнение таких работ (услуг) не предъявлено.

Условия концессионного соглашения в рамках финансирования работ по модернизации Объекта ООО «Темп» в 2022 году не исполнены.

Подписи членов комиссии:

В.Ю. Борисова

Е.А. Дюнин

Н.Н. Горбунова

Н.А. Заздравных

Представители ООО «Темп»

А.И. Подъяпольский