

АКТ

о результатах контроля за исполнением ООО «Каскад» условий концессионного соглашения от 23.04.2020 года

р.п. Тальменка

«31» марта 2021г

Во исполнение распоряжения Администрации Тальменского района Алтайского края, комиссией Администрации Тальменского района проведена проверка исполнения условий концессионного соглашения в отношении имущества водоснабжения и водоотведения Тальменского района концессионером ООО «Каскад».

Проверка проведена комиссией в составе:

И.А. Щербаков, первый заместитель главы района по оперативному управлению;

О.Л. Рейзвих, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству;

Н.Н. Горбунова, ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству;

Н.А. Заздравных, ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом.

Проверка проведена в присутствии представителей ООО «Каскад»:

П.И. Бельков, генеральный директор;

В.А. Гит, главный инженер.

Проверяемый период: 24.04.2020 – 31.12.2020 года.

Период проведения проверки: 1.03.2021 – 31.03.2021 года.

В ходе проверки выявлено:

Имущество используется по целевому назначению, рационально, поддерживается в исправном состоянии, обеспечивается его сохранность.

Во исполнение пункта 3.4 Соглашения концессионером заключен договор на проведение кадастровых работ в отношении переданного незарегистрированного имущества с ООО «Алтайгеосервис». На момент проверки право зарегистрировано более чем на 50% подлежащих регистрации объектов.

Во исполнение пункта 4.1 Соглашения концессионером выполнены мероприятия инвестиционной программы, утвержденной приказом 354 от 25.09.2020 года Минстроя Алтайского края, запланированные на 2020 год:

Модернизация участка водопровода р.п. Тальменка переулком Школьный, 320 метров, стоимостью 375000 рублей без НДС;

Замена насосов канализационных КНС села Ларичиха, стоимостью 245000 рублей без НДС.

В рамках проведения капитальных и текущих ремонтов проведена:

замена 25 погружных водяных скважинных насосов;

замена автоматики и электрической части 6 водозаборов;

замена участков водопроводов 150 м р.п. Тальменка, 140 м с. Курочкино.

Закключение:

Условия концессионного соглашения ООО «Каскад» в 2020 году соблюдены.

В 2021 году ООО «Каскад» необходимо продолжить эксплуатацию оборудования в соответствии с требованиями и техническими регламентами.

В 2021 году ООО «Каскад» необходимо выполнить мероприятия инвестиционной программы.

В 2021 году ООО «Каскад» необходимо закончить регистрацию имущества.

Подписи членов комиссии:



И.А. Щербаков
О.Л. Рейзвих
Н.Н. Горбунова
Н.А. Заздравных

Представители ООО «Каскад»



П.И. Бельков
В.А. Гит